

Protokoll Qualitätssicherung Selbstkontrolle Trinkwasserinstallation

Nr: _____ / _____

Name des Konzessionsträgers	:	Visum	:	
Kontrolldatum	:			
Trinkwasser-Hausinstallation	:	Tel	:	
Mieter	:	Tel	:	
Eigentümer	:	Tel	:	
Auftraggeber	:	Tel	:	
Installateur	:	Tel	:	

Durchgeführte Kontrollen: bezogen auf die Hygienischen Anforderungen (Schutz der Trinkwasserversorgung)

1. Allgemein

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kalt- und Warmwasserinstallationen mit SVGW zertifizierten Materialien
<input type="checkbox"/> Armaturen/Apparate nur mit SVGW-Zertifikat
<input type="checkbox"/> Kennzeichnung / Beschriftung
<input type="checkbox"/> Anschluss Schwimmbad
<input type="checkbox"/> Rohrverbindungsarten gem. Montagerichtlinien Hersteller | <input type="checkbox"/> Löschposten/Innenhydrant genügend Wassertausch sichergestellt
<input type="checkbox"/> Heizungsfüllventil; Schlauchverbindung muss stören!
<input type="checkbox"/> Tote Leitung bei T-Stück _____
<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> _____ |
|--|--|

2. Apparate: Lage und Anschluss

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Anschluss Wassererwärmung
<input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Sicherheitsarmaturen
<input type="checkbox"/> |
|--|---|

3. Wasserzählung / Verteilbatterie / Beschriftung

Bemerkungen

- Wasserzählung _____ Standort: _____ Montagehöhe (max. 120 cm) _____

4. Anschlüsse für spezielle Zwecke (Sicherheits- u. Absperrarmaturen)

Bemerkungen

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Regenwasseranlage
<input type="checkbox"/> Trinkwassernachbehandlung
<input type="checkbox"/> Sprinkleranlage
<input type="checkbox"/> Bewässerung SVGW Zul. Nr.
<input type="checkbox"/> Systemtrenngerät (*1)
<input type="checkbox"/> (*2) | <input type="checkbox"/> Beschriftung: Zapfstellen : „Kein Trinkwasser“
Art: _____
Standort: _____
Standort: _____
Standort: _____ | _____

_____ |
|---|--|---|

(*1) Systemtrenngerät Fabrikat: _____ Typ: _____ Lieferant: _____
 Servicevertrag: Ja Nein* Serviceheft vor Ort: Ja

(*2) z.B. : zweites Systemgerät, dann gleiche Angaben wie Oben

5. Druckprobe gemäss Regelwerk W3 2013

- Ausgeführt
 Protokoll der Druckprüfung beigelegt

6. Bestätigung

Die Unterzeichnenden bestätigen, dass die Trinkwasserinstallationen gemäss den aktuellen Richtlinien des „Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches“ (SVGW), insbesondere der Richtlinien „W3“ und „W3 Ergänzungen“, ausgeführt und gemäss den oben aufgeführten Punkten (können noch erweitert werden) geprüft und kontrolliert worden sind.

Wichtig! Bitte senden Sie eine Kopie dieses Protokolls an den Eigentümer, das Original an die TGB, Danke

Firma(Stempel), Datum und Unterschriften	Eingang (Wird vom Werk ausgefüllt)			
	Datum:		Visum:	
	Stichprobe TGB		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	Datum:		Visum:	
	Bewertung:			
Objektverantwortlicher				
Konzessionsträger	Datum:		Visum:	